

**CRONOPROGRAMMA (PREVISIONE) PER LA REALIZZAZIONE APPRODI TEMPORANEI E
INTERVENTI COMPLEMENTARI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA
IN OTTEMPERANZA AL D.L.103/2021**

Anno 2022

- Fine lavori adeguamento primo approdo, Banchina Liguria (5 aprile 2022)
- Fine lavori adeguamento secondo approdo, Banchina Lombardia (previsione 30 aprile 2022)
- Conclusione studio accessibilità nautica Canale Malamocco -Marghera (previsione settembre 2022)
- Avvio progettazione manutenzione canali (previsione novembre 2022)
- Progettazione e affidamento per attrezzamento approdo temporaneo in Canale Nord (entro 2022)
- Approvazione progetto di fattibilità per accosti Canale Nord e Stazione Passeggeri (entro 2022)

Anno 2023

- Consegna accosto temporaneo Canale Nord
- Affidamento progetto definitivo Stazione Passeggeri
- Approvazione progettazione accosti Canale Nord e Stazione Passeggeri
- Approvazione progetto manutenzione canali

Anno 2024

- Avvio lavori secondo accosto Canale Nord e Stazione Passeggeri
- Avvio manutenzione canali

Anno 2025

- Manutenzione canali
- Esecuzione lavori accosto Canale Nord e Stazione Passeggeri

Anno 2026

- studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna
- Consegna secondo accosto Canale Nord e Stazione Passeggeri
- Conclusione lavori di manutenzione Canali